



ATELIER ARCAD

722 avenue Maréchal Foch
40990 Saint-Paul-Les-Dax

☎ 0558914035

📞 0671796442

✉ a.chatelin@atelier-arcad.fr

PROJET



MOL - 4168 - MOLIETS CONSTRUCTION 5 LOGEMENTS LOTISSEMENT LES ECUREUILS
MAIRIE DE MOLIETS

CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS



P PRÉSENT **A** ABSENT **E** EXCUSÉ **A** ABSENT NON EXCUSÉ

C CONVOQUÉ À LA PROCHAINE RÉUNION **N** NOMBRES D'ABSENCES

MAÎTRISE D'OUVRAGE		Téléphone	Email		C	N
00 MAÎTRISE D'OUVRAGE - MAIRIE DE MOLIETS ET MAA Patrick LABORDE	MAIRIE DE MOLIETS	05 58 48 55 55 06 45 11 00 99	patrick.laborde@orange.fr			
Christophe CAROFF - Services techniques	Mairie de MOLIETS	0684484232	rdt@mairiedemoliets.fr			
François GUILLAMET	Mairie de MOLIETS	0645110099		P		

MAÎTRISE D'ŒUVRE		Téléphone	Email		C	N
00 MAÎTRISE D'ŒUVRE - ATELIER ARCAD Amaury CHATELIN - MOE	ATELIER ARCAD Pôle chantier 722 av Maréchal Foch 40990 Saint Paul les Dax	05 58 91 95 85 06 71 79 64 42	a.chatelin@atelier-arcad.fr	P	✓	
00 MAÎTRISE D'ŒUVRE - ATELIER ARCAD Rémy ALLIO - Directeur Travaux	ATELIER ARCAD 722, avenue du Mal. Foch 40990 Saint Paul Lès Dax	05 58 91 40 35 06 40 36 72 53	r.allio@atelier-arcad.fr			
Benjamin ROUAULT	ATELIER ARCAD - MOE 722, Avenue Maréchal FOCH 40990 Saint Paul Lès DAX	05 58 91 40 35 06 40 39 76 81	b.rouault@atelier-arcad.fr			

BUREAUX DE CONTRÔLE, BUREAUX D'ÉTUDE, AUTRES		Téléphone	Email		C	N
Jean-Marc MENTAVERRI - CSPS	BUREAU VERITAS SPS Bureau Veritas Construction 48, avenue du 8 mai 1945 - Espace Mendi-Alde - Bât A 64100 BAYONNE	06 25 22 34 34	jean-marc.mentaverri@bureauveritas.com			
Amin SOUIMDI - Bureau de contrôle technique	APAVE	0661826551	amin.souimdi@apave.com			
Pierre PENNE - BE VRD	NEOVRD	+33671788957				
Elodie LAFITTE - BE Thermique	BETEL 2, rue de la tannerie 40100 DAX	05.58.97.81.18 06.07.59.79.16	elodie@sarlbetel.fr			
David DELMAS	IDC - BE STRUCTURES LES JARDINS D'ACQS - BAT G3 - 3 AVE DE LOGROGNO 40100 DAX	(05) 58 91 74 14 (05) 59 63 41 91	idc.delmas@groupe-ic.fr			




CONCESSIONNAIRES		Téléphone	Email		C	N
Thomas LAPORTE	SYDEC 40	0785870479	thomas.laporte@sydec40.fr			
INTERVENANTS ENTREPRISES		Téléphone	Email		C	N
11 VRD - ESPACES VERTS - PEIXOTO Fabien PEIXOTO	PEIXOTO 290 rue du TUQUET II 40150 ANGRESSE	0558438969 +33680326897	sarl.peixoto40@orange.fr			
01 GROS ŒUVRE - TISON ET GAILLET Philippe RUMIEL	TISON ET GAILLET	0615525428	p.rumiel@bernadet.net			
01 GROS ŒUVRE - TISON ET GAILLET Jean Remi BARRERE	TISON ET GAILLET	0664378305	jr.barrere@bernadet.net		✓	
02 CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE - BOIS & PEYRES Romain LARROQUE	ITOIZ	06.28.66.06.99	romain.larroque@itoiz.fr		✓	
03 ETANCHEITE - SAE Frédéric CHALDU - Chargé d'affaires	Sud Atlantique Etanchéité 49, Avenue Lénine 40220 TARNOS	0562722528 06 27 74 32 93	fchaldus@saetancheite.com			1
Ezzeddine MEHREZI	SAE	05.59.15.34.49 06.73.93.81.91	e.mehrezi@alpha-group.eu			
04 MENUISERIES EXTERIEURES PVC & ACIER - PEDELUCQ Lilian PEDELUCQ	PEDELUCQ FRERES 515, route du Bayle 40180 Tercis	(05) 58 57 82 44 06 87 44 82 61	contact@pedelucqfreres.com			1
05 PLATRERIE - ISOLATION - BUBOLA PLATRERIE Ludovic BUBOLA - Gérant	Bubola Platrierie 2510 avenue du Maréchal Juin 40000 MONT DE MARSAN	(05) 58 44 81 83 (06) 32 64 54 57	l.bubola@bernadet.net			1
06 MENUISERIES INTERIEURES - SOGEME Steve BOURGUIGNON - Co-gérant	SO.GE.ME 15, Route de Postis 40180 SAUBUSSE	05.58.57.72.00 06.04.44.49.67	stevebourguignon.sogeme@gmail.com			
Pierre NICOLAO	SO.GE.ME	07.60.57.45.00	pierrenicolao.sogeme@gmail.com			
07 PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE - VMC - MORA FRERES Julien MORA	MORA FRERES Zone artisanale 40550 LEON	(05) 58 48 78 62 (06) 14 66 38 20	contact@morafreres.com			1
08 ELECTRICITE COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES - CHAUFFAGE ELECTRIQUE - AQUITELEC Fabien ETCHART	AQUITELEC 5 Bis, Rue du Castallet 40500 Saint Sever	09.60.50.91.54 07.88.16.21.21	travaux@aquitelec.fr			
09 CARRELAGES - FAÏENCES - LESCA CARRELAGES Laurent LESCA	LESCA CARRELAGE	0558734619 0673885020	joel.lesca@wanadoo.fr			1
10 PEINTURES - MORLAES PEINTURES Tommy TREMBLET - Conducteur de travaux	MORLAES PEINTURE 315 avenue Léon Blum 40400 TARTAS	0558734900 0683079646	t.tremblet@sarlmorlaes.fr			

CALENDRIER

Début des travaux : 17/06/2024

Sans contestation de l'entrepreneur pendant 72 heures, le présent compte rendu de chantier deviendra contractuel.

REMARQUES GÉNÉRALES

N°	Description	Créé le	Date limite	Statut
1.8	 <p>Code cadenas portail:4168 Localisation de la clé d'accès:</p>	26/06/2022		Pour mémoire
1.7	 <p>TCE</p> <ul style="list-style-type: none"> Merci de fournir par retour les coordonnées des interlocuteurs chantier (nom, portable, adresse mail) 	26/06/2022	26/06/2022	
1.6	 <p>OPC / PLANNING</p> <p>PLANNING EXE IND.A du 18/06/24</p> <p>AVANCEMENT ET PRÉVISIONS :</p> <p><u>VRD:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Abattage des arbres: 100% Plateforme: 100% <p><u>GROS ŒUVRE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Constat d'huissier: 100% Installation de chantier: 100% BAT A: <ul style="list-style-type: none"> Dallage coulé le semaine 39 Élévation RDC en cours. Préparation pour pose prédalle Coulage en cours au 30/10/24 Élévation R+1 100% BAT B: <ul style="list-style-type: none"> Coulage dallage 100% Elevation RDC: 100% Pose des prédalles: 100% Escalier: 100% Plancher bas R+1: 100% Élévation R+1: 100% • GÉNÉRAL: <ul style="list-style-type: none"> Préparation menuiseries: semaine 3 <p><u>CHARPENTE COUVERTURE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Réception support bat A : 11/12 Réception support bat B: 	04/09/2024		En cours

- 16/12
- BAT A:
- Pose charpente: 40%
-
- BAT B:
- Pose charpente: 40%
-

ÉTANCHÉITÉ:

- Dalles sur plots:

MENUISERIES EXTÉRIEURES:

- BAT A:
- Coffre VR sur site
- BAT B:
- Coffre VR sur site

PLÂTRERIES:

- Doublages: 05/03/25

MENUISERIES INTÉRIEURES:

- Fourniture huisserie: 05/03/25

PLOMBERIE SANITAIRE:

- BAT A:
- Incorporation 100%
- BAT B:
- Incorporation 100%

ÉLECTRICITÉ:

- BAT A:
- Incorporation plancher ht: 100%
- BAT B:
- Incorporation: 100%
-

CARRELAGE:

- Réception support: 16/04

PEINTURE:

- Réception support : 22/04

RÉCEPTION :

- OPR:


INTEMPERIES:



- GO:
 - Lundi 7/10 Pluie. Fiche à transmettre
 - 9-10/10: Tempête KIRK vent violent et pluie. Fiche à transmettre.
 - 25/10 pluie



RETARDS CONSIGNES:

- SO



N°	Description	Créé le	Date limite	Statut
1.5	<p>CONCESSIONNAIRES / RESEAUX / CONTACTS</p>  <p><u>ELECTRICITE :</u> SYDEC: Thomas Laporte -</p> <p><u>TELEPHONIE</u></p> <p><u>AEP:</u></p> <p><u>EAU/ASSAINISSEMENT :</u></p>	26/06/2022		Pour mémoire

N°	Description	Créé le	Date limite	Statut
1.4	 <p>ADMINISTRATIF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour toutes les entreprises : fournir attestation URSAFF de moins de 6 mois (à renouveler à date d'échéance) ainsi qu'un RIB. • Facturation en cumulé, en respectant la trame du DPGF. Visa de factures en réunion - aucun visa par mail. • Merci de fournir par retour les coordonnées des interlocuteurs chantier (nom, portable, adresse mail). <p>REUNIONS DE CHANTIER</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réunion hebdomadaires et extraordinaires <ul style="list-style-type: none"> ◦ Assister à toutes les réunions auxquelles vous êtes convoquées. ◦ En cas d'empêchement, prévenir impérativement par mail au plus tard 48h avant. ◦ Préparer ces réunions au préalable. ◦ Toutes absences non excusées, ou entraînant un retard de chantier sera pénalisée. • Réceptions de supports: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Toutes les entreprises doivent réceptionner les supports, réservations, renfort, etc...sur leur propre initiative, ou à la demande du plus diligent (MOE, entreprises) Elles sont contradictoires et formalisées par un document diffusé avant début des travaux du lots ou de l'ouvrage. <ul style="list-style-type: none"> ▪ GO: plateforme, accès divers, etc... ▪ Charpente: arases, réservations, socles etc.... ▪ Menuiseries Extérieures: appuis, seuils, réservations, altimétries etc.... ▪ Plâtrerie: tapées, planéité des sols, rebouchages lots techniques, etc.... ▪ Carrelage: réservation en sol, planimétrie, etc.... ▪ Peinture: support plâtrerie, maçonnerie, ou charpente selon la finition à obtenir, etc.... ▪ Lots techniques: renforts, réservations, altimétries, etc.... ▪ VRD: état du terrain avant finition, sorties réseaux, etc.... <p>PERIODE DE PREPARATION</p> <ul style="list-style-type: none"> • Début de période de préparation le .17/06/24 • Fin de période de préparation le 17/07/24 • Documents à fournir pendant cette période: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Liste des choix à réaliser par la MOA, MOE ◦ Echantillons ou nuancier pour choix des matériaux. ◦ Dossiers techniques, plans d'exécution, carnet de détails, réservations • Diffusion des plans simultanément : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Pour visa à ARCAD, au Bureau de Contrôle, au Bureau d'Etude béton et/ou fluide si mandatés. ◦ Pour information au Maître d'Ouvrage. ◦ Pour prise en compte, remarques, ou actions, aux entreprises directement concernés par les plans diffusés. 	26/06/2022		Pour mémoire
1.3	 <p>MERCI D'ADRESSER TOUTES VOS CORRESPONDANCES PAR MAIL SUR L'ADRESSE SUIVANTE : a.chatelin@atelier-arcad.fr chantier@atelier-arcad.fr</p>	26/06/2022		Pour mémoire

N°	Description	Créé le	Date limite	Statut
1.2	ADRESSE CHANTIER  Parcelles 350-351 Lotissement les écureuils 40660 MOLIETS ET MAA	26/06/2022		Pour mémoire
1.1	PLANS  Téléchargement des plans et planning : Derniers plans: Plans EXE PDF et DWG www.atelier-arcad.fr Entrer les codes suivants dans espace « boîte à plans » Identifiant : 4168 Mot de passe majuscule : MOL Dernier indice: DCE - 26/10/24	26/06/2022		Pour mémoire

00 MAÎTRISE D'OUVRAGE - MAIRIE DE MOLIETS ET MAA

Intervenants associés: MAIRIE DE MOLIETS - Patrick LABORDE

N°	Description	Créé le	Date limite	Statut
9.1	Lors de la réunion du 23/10/24, la MOA a fait remarque d'une construction en mitoyen du jardin privatif bâtiment A - faire le point avec le voisin pour clôture mitoyenne maçonnerie ou grillage	23/10/2024		À surveiller
5.3	Pas d'éclairage public prévu - donc pas d'éclairage sur les places et cheminements PMR extérieurs. Confirmé par MOA Commentaires : <u>Benjamin ROUAULT - Jeudi 24 Octobre 2024 À 16:06</u> Le BC informe la nécessité de mise en place des éclairages (20 lux à respecter), prévoir la mise à disposition de fourreaux pour pose de candélabres par MOA ou à défaut borne solaire Intervenants associés (2): APAVE (Amin SOUIMDI), SYDEC 40 (Thomas LAPORTE)	25/09/2024		Acté
3.6 📎x7	Obligation/nécessité des Seuils PMR des PF des chambres du RDC des 2 bâtiments et de la porte d'entrée de la porte fenêtre du T2 de l'étage du bâtiment B à confirmer. 18/09: Pas de nécessité de seuils PMR sur ces repères Intervenants associés (1): APAVE (Amin SOUIMDI)	04/09/2024		Acté

N°	Description	Créé le	Date limite	Statut
2.2	Synthèse réseau secs à faire avec le SYDEC Intervenants associés (1): SYDEC 40 (Thomas LAPORTE) Lots associés (3): 08 ELECTRICITE COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES - CHAUFFAGE ELECTRIQUE - AQUITELEC, 00 MAÎTRISE D'OEUVRE - ATELIER ARCAD, 00 MAÎTRISE D'OUVRAGE - MAIRIE DE MOLIETS ET MAA	03/07/2024		En cours

00 MAÎTRISE D'OEUVRE - ATELIER ARCAD


Intervenants associés: ATELIER ARCAD - Amaury CHATELIN , ATELIER ARCAD - Rémy ALLIO

N°	Description	Créé le	Date limite	Statut
17.3	Arcad informe le SYDEC de l'avancement des travaux pour une réunion de coordination avec PEIXOTO sur la réalisation des rsx enterré 3 semaine avant intervention (prévu début mars). Intervenants associés (1): SYDEC 40 (Thomas LAPORTE)	08/01/2025		En cours
2.3	Échantillons des enduits matricé à présenter au MOE avant réalisation - a voir à Hendaye ou Biscarosse Lots associés (2): 01 GROS ŒUVRE - TISON ET GAILLET, 00 MAÎTRISE D'OEUVRE - ATELIER ARCAD	03/07/2024		En cours
2.2	Synthèse réseau secs à faire avec le SYDEC Intervenants associés (1): SYDEC 40 (Thomas LAPORTE) Lots associés (3): 08 ELECTRICITE COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES - CHAUFFAGE ELECTRIQUE - AQUITELEC, 00 MAÎTRISE D'OEUVRE - ATELIER ARCAD, 00 MAÎTRISE D'OUVRAGE - MAIRIE DE MOLIETS ET MAA	03/07/2024		En cours

01 GROS ŒUVRE - TISON ET GAILLET


Intervenants associés: TISON ET GAILLET - Philippe RUMIEL , TISON ET GAILLET - Jean Remi BARRERE

N°	Description	Créé le	Date limite	Statut
17.2	Tyson et Gaillet: reprendre les sortie de dalles des réseaux électriques sur les emplacements prévus aux plans  Intervenants associés (1): SYDEC 40 (Thomas LAPORTE)	08/01/2025		En cours
17.1	Manque 2 réservations sur le bâtiment B, et les murs de refends des garage du bâtiment A à monter jusqu'à la sous face de charpente.	08/01/2025		En cours
9.2	Modification sur la menuiserie du R+1 bât B, 2.15m Ht ➡ 2.05m Ht Lots associés (2): 01 GROS ŒUVRE - TISON ET GAILLET, 04 MENUISERIES EXTERIEURES PVC & ACIER - PEDELUCQ	24/10/2024		À surveiller
8.1	Chiffrer un plot béton profondeur à -0,13 du fini intérieur (niveau dalle brut) Commentaires : <u>Benjamin ROUAULT - Mercredi 30 Octobre 2024 À 09:13</u> Vu avec Tison & Gaillet ce jour, le plot sera coulé lors du coulage du plancher bat B sans surcoût	16/10/2024		Pour mémoire

N°	Description	Créé le	Date limite	Statut
5.2	MORA:Pose des groupe extérieur sur support mural T&G: moins value sur dalle de support de groupe à faire Lots associés (2): 01 GROS ŒUVRE - TISON ET GAILLET, 07 PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE - VMC - MORA FRERES	25/09/2024		Acté
4.2	Transmettre plans Exe et dossier technique Plans: en cours en attente lots plomberie et électricité Fondations: 02/09 - ok Dallage: remis le 18 septembre. Élévation: plan d'arasée. Plancher: en attente retour elec et plomberie Dossier technique: Anti termite: 25/09 - ok Enduits: en retard	18/09/2024		En retard
3.3 📎x4	traitements des seuils des terrasses dalles (seuil béton en pente ou appuis béton et alezan flashing.) 	04/09/2024		Acté
2.3	Échantillons des enduits matricé à présenter au MOE avant réalisation - a voir à Hendaye ou Biscarosse Lots associés (2): 01 GROS ŒUVRE - TISON ET GAILLET, 00 MAÎTRISE D'OEUVRE - ATELIER ARCAD	03/07/2024		En cours
2.1	Planning Exe à signer Lots associés (5): 02 CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE - BOIS & PEYRES, 08 ELECTRICITE COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES - CHAUFFAGE ELECTRIQUE - AQUITELEC, 01 GROS ŒUVRE - TISON ET GAILLET, 10 PEINTURES - MORLAES PEINTURES, 05 PLATRERIE - ISOLATION - BUBOLA PLATRERIE	03/07/2024		En cours

02 CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE - BOIS & PEYRES

Intervenants associés: ITOIZ - Romain LARROQUE

N°	Description	Créé le	Date limite	Statut
6.1	modification avant toit accès T3 bat B pour protéger porte entrée  Commentaires : <u>ATELIER ARCAD - Mercredi 16 Octobre 2024 À 09:21</u> Surface de toiture complémentaire à récupérer sur les dimensions d'avant toit du bâtiment. <u>Benjamin ROUAULT - Jeudi 24 Octobre 2024 À 16:46</u> Devis transmis à MOA pour signature	02/10/2024		En attente

N°	Description	Créé le	Date limite	Statut
4.3	Transmettre plans Exe et dossier technique Plans: charpente 30/07 - nouvel indice 16/09 Escaliers: retard Dossier technique: en retard	18/09/2024		En retard
3.8 ⊗x6	Donner hauteur des solins au dessus des avant toits contre façade pour vérifier la hauteur des appuis de fenêtre au dessus. En attente du retour de l'entreprise ITOIZ, certaine menuiserie passant à une allège de 1050 pour poignée PMR, voir si la dimension restante est bonne pour les solins - URGENT - Commentaires : <u>Benjamin ROUAULT - Jeudi 24 Octobre 2024 À 16:48</u> Modification à apporter sur la menuiserie bât B au R+1, 2.15m Ht ➡ 2.05m Ht ; En attente du retour de l'entreprise PEDELUCQ <u>Benjamin ROUAULT - Jeudi 7 Novembre 2024 À 10:48</u> Modification bât B pris en compte par l'entreprise PEDELUCQ voir envoi du 30/10/24	04/09/2024		En attente
2.1	Planning Exe à signer Lots associés (5): 02 CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE - BOIS & PEYRES, 08 ELECTRICITE COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES - CHAUFFAGE ELECTRIQUE - AQUITELEC, 01 GROS ŒUVRE - TISON ET GAILLET, 10 PEINTURES - MORLAES PEINTURES, 05 PLATRERIE - ISOLATION - BUBOLA PLATRERIE	03/07/2024		En cours

03 ETANCHEITE - SAE

Intervenants associés: Sud Atlantique Etanchéité - Frédéric CHALDU

N°	Description	Créé le	Date limite	Statut
4.4	Transmettre plans Exe et dossier technique Plans: en retard Dossier technique: en retard	18/09/2024		En retard

04 MENUISERIES EXTERIEURES PVC & ACIER - PEDELUCQ

Intervenants associés: PEDELUCQ FRERES - Lilian PEDELUCQ

N°	Description	Créé le	Date limite	Statut
9.2	Modification sur la menuiserie du R+1 bât B, 2.15m Ht ➡ 2.05m Ht Lots associés (2): 01 GROS ŒUVRE - TISON ET GAILLET, 04 MENUISERIES EXTERIEURES PVC & ACIER - PEDELUCQ	24/10/2024		À surveiller
4.5	Transmettre plans Exe et dossier technique Plans: 10/07 - visa MOE 29/08 ; Nouveau plan 30/10/24 - Visa MOE 05/11/24 - en attente retour Dossier technique: en retard	18/09/2024		En retard

05 PLATRERIE - ISOLATION - BUBOLA PLATRERIE				
Intervenants associés: Bubola Platerie - Ludovic BUBOLA				
N°	Description	Créé le	Date limite	Statut
4.6	Transmettre plans Exe et dossier technique Plans: en retard Dossier technique: 30/07 - visa MOE 29/08 - en attente retour	18/09/2024		En retard
2.1	Planning Exe à signer Lots associés (5): 02 CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE - BOIS & PEYRES, 08 ELECTRICITE COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES - CHAUFFAGE ELECTRIQUE - AQUITELEC, 01 GROS ŒUVRE - TISON ET GAILLET, 10 PEINTURES - MORLAES PEINTURES, 05 PLATRERIE - ISOLATION - BUBOLA PLATRERIE	03/07/2024		En cours

06 MENUISERIES INTERIEURES - SOGEME				
Intervenants associés: SO.GE.ME - Steve BOURGUIGNON				
N°	Description	Créé le	Date limite	Statut
4.7	Transmettre plans Exe et dossier technique Plans: 03/07 - visa MOE 28/08 - en attente retour Dossier technique: 03/07 - visa MOE 28/08 - en attente retour	18/09/2024		En retard

07 PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE - VMC - MORA FRERES				
Intervenants associés: MORA FRERES - Julien MORA				
N°	Description	Créé le	Date limite	Statut
5.2	MORA:Pose des groupe extérieur sur support mural T&G: moins value sur dalle de support de groupe à faire Lots associés (2): 01 GROS ŒUVRE - TISON ET GAILLET, 07 PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE - VMC - MORA FRERES	25/09/2024		Acté
5.1	Groupes extérieur du bat B décalé sous l'escalier extérieur.	25/09/2024		En cours
4.8	Transmettre plans Exe et dossier technique Plans: retard - plans réservation 02/09 - visa MOE 04/09 - en attente retour Dossier technique: retard	18/09/2024		En cours
4.1	MORA: Chiffrer bacs à douche étage. (3 u) 25/09: bac en résine avec bonde encastrés dans sol béton - transmettre fiche technique bac à douche - besoin habillage épaisseur plots ?	18/09/2024		En cours

08 ELECTRICITE COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES - CHAUFFAGE ELECTRIQUE - AQUITELEC				
Intervenants associés: AQUITELEC - Fabien ETCHART				
N°	Description	Créé le	Date limite	Statut
4.9	Transmettre plans Exe et dossier technique Plans: retard - plan pénétration dalle 30/08 - visa MOE 04/09 Dossier technique: retard	18/09/2024		En retard

N°	Description	Créé le	Date limite	Statut
2.2	Synthèse réseau secs à faire avec le SYDEC Intervenants associés (1): SYDEC 40 (Thomas LAPORTE) Lots associés (3): 08 ELECTRICITE COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES - CHAUFFAGE ELECTRIQUE - AQUITELEC, 00 MAÎTRISE D'OEUVRE - ATELIER ARCAD, 00 MAÎTRISE D'OUVRAGE - MAIRIE DE MOLIETS ET MAA	03/07/2024		En cours
2.1	Planning Exe à signer Lots associés (5): 02 CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE - BOIS & PEYRES, 08 ELECTRICITE COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES - CHAUFFAGE ELECTRIQUE - AQUITELEC, 01 GROS ŒUVRE - TISON ET GAILLET, 10 PEINTURES - MORLAES PEINTURES, 05 PLATRERIE - ISOLATION - BUBOLA PLATRERIE	03/07/2024		En cours

09 CARRELAGES - FAÏENCES - LESCA CARRELAGES

Intervenants associés: LESCA CARRELAGE - Laurent LESCA

N°	Description	Créé le	Date limite	Statut
4.10	Transmettre plans Exe et dossier technique Plans: 26/08 - visa MOE 29/08 - en attente retour Dossier technique: 25/09 - en attente visa MOE	18/09/2024		En retard
3.7	Donner épaisseur faïence pour encastrement derrière dormant des menuiseries des sdb. Commentaires : <u>Mercredi 4 Septembre 2024 À 17:29</u> Épaisseur faïence + colle= 10mm	04/09/2024		Pour mémoire
1.12	Une synthèse des classement R des carreaux est à faire pour équilibre glissement/entretien.	18/06/2024		En cours

10 PEINTURES - MORLAES PEINTURES

Intervenants associés: MORLAES PEINTURE - Tommy TREMBLET


N°	Description	Créé le	Date limite	Statut
3.4	Prévoir peinture sur encadrement bois des portes d'entrée.	04/09/2024		En cours
2.1	Planning Exe à signer Lots associés (5): 02 CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE - BOIS & PEYRES, 08 ELECTRICITE COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES - CHAUFFAGE ELECTRIQUE - AQUITELEC, 01 GROS ŒUVRE - TISON ET GAILLET, 10 PEINTURES - MORLAES PEINTURES, 05 PLATRERIE - ISOLATION - BUBOLA PLATRERIE	03/07/2024		En cours

11 VRD - ESPACES VERTS - PEIXOTO

Intervenants associés: PEIXOTO - Fabien PEIXOTO


N°	Description	Créé le	Date limite	Statut
14.1	Chiffrer la fourniture et pose des caniveaux devant les portes d'entrée, de garage et de locaux vélo - changement de lot de la prestation G.O ->VRD	27/11/2024		En cours

APAVE (AMIN SOUIMDI)				
N°	Description	Créé le	Date limite	Statut
5.3	<p>Pas d'éclairage public prévu - donc pas d'éclairage sur les places et cheminements PMR extérieurs. Confirmé par MOA</p> <p>Commentaires :</p> <p><u>Benjamin ROUAULT - Jeudi 24 Octobre 2024 À 16:06</u></p> <p>Le BC informe la nécessité de mise en place des éclairages (20 lux à respecter), prévoir la mise à disposition de fourreaux pour pose de candélabres par MOA ou à défaut borne solaire</p> <p>Intervenants associés (2): APAVE (Amin SOUIMDI), SYDEC 40 (Thomas LAPORTE) Lots associés (1): 00 MAÎTRISE D'OUVRAGE - MAIRIE DE MOLIETS ET MAA</p>	25/09/2024		Acté
3.6 ⊗x7	<p>Obligation/nécessité des Seuils PMR des PF des chambres du RDC des 2 bâtiments et de la porte d'entrée de la porte fenêtre du T2 de l'étage du bâtiment B a confirmer.</p> <p>18/09: Pas de nécessité de seuils PMR sur ces repères</p> <p>Lots associés (1): 00 MAÎTRISE D'OUVRAGE - MAIRIE DE MOLIETS ET MAA</p>	04/09/2024		Acté
3.2	<p>Hauteur des poignées des fenêtres des sdb, Wc et cuisine à voir sur carnet détail menuiserie extérieur.</p> <p>18/09: pas de besoin ht pmr dans cuisine avec meuble et aux étages</p>	04/09/2024		Acté

SYDEC 40 (THOMAS LAPORTE)				
N°	Description	Créé le	Date limite	Statut
17.3	<p>Arcad informe le SYDEC de l'avancement des travaux pour une réunion de coordination avec PEIXOTO sur la réalisation des rsx enterré 3 semaine avant intervention (prévu début mars).</p> <p>Lots associés (1): 00 MAÎTRISE D'OEUVRE - ATELIER ARCAD</p>	08/01/2025		En cours
17.2	<p>Tyson et Gaillet: reprendre les sortie de dalles des réseaux électriques sur les emplacements prévus aux plans</p> <div>  </div> <p>Lots associés (1): 01 GROS ŒUVRE - TISON ET GAILLET</p>	08/01/2025		En cours
5.3	<p>Pas d'éclairage public prévu - donc pas d'éclairage sur les places et cheminements PMR extérieurs. Confirmé par MOA</p> <p>Commentaires :</p> <p><u>Benjamin ROUAULT - Jeudi 24 Octobre 2024 À 16:06</u></p> <p>Le BC informe la nécessité de mise en place des éclairages (20 lux à respecter), prévoir la mise à disposition de fourreaux pour pose de candélabres par MOA ou à défaut borne solaire</p> <p>Intervenants associés (2): APAVE (Amin SOUIMDI), SYDEC 40 (Thomas LAPORTE) Lots associés (1): 00 MAÎTRISE D'OUVRAGE - MAIRIE DE MOLIETS ET MAA</p>	25/09/2024		Acté
2.2	<p>Synthèse réseau secs à faire avec le SYDEC</p> <p>Lots associés (3): 08 ELECTRICITE COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES - CHAUFFAGE ELECTRIQUE - AQUITELEC, 00 MAÎTRISE D'OEUVRE - ATELIER ARCAD, 00 MAÎTRISE D'OUVRAGE - MAIRIE DE MOLIETS ET MAA</p>	03/07/2024		En cours


ANNEXES

- Annexe 1 : Plans_2025-01-08



Plan de RDC 1/50°

1:50



Plan de R+1 1/50°

1:50

ARCAD
ATELIER ARCHITECTES

722 avenue Maréchal Foch
40990 SAINT-PAUL-LES-DAX
Tél. 05 58 91 95 85
E-MAIL: contact@atelier-arcad.fr
www.atelier-arcad.fr

MAIRIE DE MOLIETS ET MAÂ

Construction de 5 logements

Lotissement "Les Ecurieils", 40660 MOLIETS ET MAÂ

2

#PIn
14/03/2024
A5

240314-4168-MOL-DCE.pln


DCE

Plans Bâtiment A

Les plans présentés ne sont pas des plans d'exécution. Ces plans sont exclusivement destinés à l'obtention des autorisations administratives de construire.

1/50°

Bâtiment A - Façades



Les plans présentés ne sont pas des plans d'exécution.
Ces plans sont exclusivement destinés à l'obtention des
autorisations administratives de construire.


DCE	#Pln	AS
240314-4168-MOL- DCE.pln	DATE : 14/03/2024	

Construction de 5 logements

MAIRIE DE MOLIETS ET MAÂ
Lotissement "Les Ecoreuils", 40660 MOLIETS ET MAÂ



Bâtiment B - Façades




Les plans présentés ne sont pas des plans d'exécution.
Ces plans sont exclusivement destinés à l'obtention des
autorisations administratives de construire.

DCE	#Pln	AS
240314-4168-MOL- DCE.pln	DATE : 14/03/2024	



Construction de 5 logements	MAIRIE DE MOLIETS ET MAÂ Lotissement "Les Ecoreuils", 40660 MOLIETS ET MAÂ
-----------------------------	---





Plan de RDC 1/50°

1:50



Plan de R+1 1/50°

1:50



MAIRIE DE MOLIETS ET MAÂ
Construction de 5 logements
Lotissement "Les Ecurieuls", 40660 MOLIETS ET MAÂ

3
#Pln
14/03/2024
A5

240314-4168-MOL-DCE.pln

DCE

Plans Bâtiment B
Les plans présentés ne sont pas des plans d'exécution. Ces plans sont exclusivement destinés à l'obtention des autorisations administratives de construire.

1/50°