

08/08/2024

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom
École Horsarrieu

Adresse

Type de construction
Ecole



PROCHAINE RÉUNION

09/09/2024 14:00

PARTICIPANTS

P Présent **R** Retard **A** Absent **E** Excusé

PERSONNES RELATIVES AU PROJET

| Rôle | Contact | Email & Téléphone | Présence | Convoqué | Pén. |
|------------------------------|---|---|----------|----------|------|
| Maitre d'ouvrage | MAIRIE HORSARRIEU | Mairie de Horsarrieu 0558795453 | P | | |
| Maitre d'oeuvre | Jorajuria Xabi GAUCHE | jorajuria.xabi@gauchemuru.fr 0611780797 | P | | |
| CSPS | V. CHAUDUN Chaudun CSP2SO | v.chaudun.csp2so@gmail.com 06 98 34 90 55 | | | |
| Bureau de Contrôle Technique | Mme Marielle Lafargue VERITAS | marielle.lafargue@bureauveritas.com 06 31 89 07 66 | P | | |
| BET Electricité/CVPS | Jean Marc Maisonnave CLIMELEC | secretariat@bet-climelec.fr 05 59 42 43 43 | | | |
| BET Structure | COBET | | | | |

ENTREPRISES

| Rôle | Contact | Email & Téléphone | Présence | Convoqué | Pén. |
|--|--|---|----------|---------------------|------|
| 00 - TOUTES ENTREPRISES | | | | | |
| 01 - Terrassements VRD - PUYET | Thierry Saint Jean ADOUR VRD | t.saintjean@adour-vrd.fr 07 85 84 02 38 | P | 09/09/2024 14:00 | |
| 02 - Gros-œuvre - FIGUEIREDO | Legentil Damien FIGUEIREDO | sarl.figueiredo@gmail.com 06 19 50 90 69 | P | 09/09/2024 14:00 | |
| 03 - Charpente - couverture BOIS & PEYRE | Larroque Romain BOIS & PEYRE | romain.larroque@itoiz.fr 06 21 58 70 20 | P | | |

ENTREPRISES

| Rôle | Contact | Email & Téléphone | Présence | Convoqué | Pén. |
|--|---|---|----------------|---------------------------------|------|
| 05 - Menuiseries extérieures MIROITERIE DU GAVE | MIROITERIE DU GAVE | mirgave@wanadoo.fr 0559653179 | E | <div>09/09/2024 14:00</div> | |
| 06 - Menuiseries intérieures MENUISERIE JOIE | Joie Gaetan MENUISERIE JOIE | contact@menuiseriejoie.com 06 45 59 03 52 | E | <div>09/09/2024 14:00</div> | |
| 07 - Cloisons doublages DUROU | DUROU | durou.platrerie@gmail.com 06 31 35 79 39 | E | <div>09/09/2024 14:00</div> | |
| 08 - Chapes Carrelage VINET | Rus Dimitri VINET | d.rus@groupevinet.com 06 18 90 71 08 | P | | |
| 09 - Peinture - Revêtements Muraux CASTAGNET | CASTAGNET David CASTAGNET | jecastagnet@orange.fr 06 24 76 46 87 | P | | |
| 10 - Revêtements de sols souples CASTAGNET | CASTAGNET David CASTAGNE | jecastagnet@orange.fr 06 24 76 46 87 | P | | |
| 11 - Espace verts AMI DES JARDINS | LAGIERE Bertrand AMIS DES JARDINS | contact@amidesjardins.fr 06 14 88 35 05 | P | | |
| 12 - CVCD SLTE | SAINT GERMAIN Quentin SLTE | quentin.saint-germain@slte.fr 06 76 34 53 75 | P | <div>09/09/2024 14:00</div> | |
| 13 - Electricité Courants Forts et Faibles - SLTE | CLAVE Laurent SLTE | laurent.clave@slte.fr 06 26 52 18 49 | P | <div>09/09/2024 14:00</div> | |

OBSERVATIONS

ENTREPRISES

| Note du | Description | Pour le | Statut |
|---|--|---------|--------|
| 00 - TOUTES ENTREPRISES | | | |
| 08/08/2024 | Transmettre l'ensemble des plans d'exécutions, note de calcul et dossier technique pour la fin de la période de préparation soit pour fin septembre | | |
| 08/08/2024 | Les plans architecte pdf + dwg sont disponibles sur le lien suivant : https://www.dropbox.com/scl/fo/opb6bf9evii2crkgskmj/ADxSogufiel-5-kWSHgSbus?rlkey=cmzpi6smohk4okd3rftvlt2sk&st=m6j70ahp&dl=0 | | |
| 08/08/2024 | Une procédure pour traitement des situations sera envoyés par l'architecte, il faudra donc scrupuleusement respecter cette procédure. Les situations devront être transmis à l'architecte entre le 25 et fin de chaque mois | | |
| 08/08/2024 | Les marchés seront notifiés par la mairie avant la fin Août | | |
| 01 - Terrassements VRD - PUYET | | | |
| 08/08/2024 | Transmettre d'ici demain soir la moins value du hérisson sous dallage bâtiment | | |
| 08/08/2024 | Faire demande DICT dès demain | | |
| 08/08/2024 | Démarrage des terrassements le 09 Septembre | | |
| 08/08/2024 | Transmettre plans d'exécutions des réseaux en prenant en compte le relevé altimétrique de la nouvelle évacuation EU-EV vu ce jour | | |
| 02 - Gros-œuvre - FIGUEIREDO | | | |
| 08/08/2024 | Bureau d'étude béton : ID Bâtiment bayonne.be@idbatiment64.com | | |
| 08/08/2024 | Transmettre PIC pour la prochaine réunion | | |
| 08/08/2024 | Transmettre plus value pour bungalow sanitaire avec une cuve d'assainissement qui sera à vider tous les X | | |
| 08/08/2024 | Transmettre avant demain soir un devis en plus value pour réalisation d'un dallage portée sur la totalité du bâtiment | | |
| 08/08/2024 | Démarrage gros œuvre par ouverture fondation le 23 Septembre | | |
| 08/08/2024 | Faire un constat d'huissier avant démarrage sur site avant le 09 Septembre. Le maître d'ouvrage sera informé de la date et heure car sa présence est indispensable | | |
| 08/08/2024 | Transmettre plans et dimensionnement fondations pour le 13 Sepetmbre | | |
| 08/08/2024 | Transmettre côte plateforme au VRD pour début septembre en prenant en compte les réservations suivantes sur dalle : - pour finition sol souple (suivant plan de repérage sols): 8cm d'isolant + 5cm de chape + 0,5cm de sol souple - pour finition carrelage (suivant plan de repérage sols): 8cm d'isolant + 5cm de chape + 1,5cm de carrelage - pour cuisine (suivant plan de repérage sols): 5cm de chape + 1,5cm de carrelage | | |
| 03 - Charpente - couverture BOIS & PEYRE | | | |
| 08/08/2024 | Transmettre descente de charge pour début septembre | | |

ENTREPRISES

| Note du | Description | Pour le | Statut |
|--|--|---------|--------|
| 03 - Charpente - couverture BOIS & PEYRE | | | |
| 08/08/2024 | Transmettre plans d'exécutions et réservations pour le 23 Septembre | | |
| 05 - Menuiseries extérieures MIROITERIE DU GAVE | | | |
| 08/08/2024 | Transmettre réservation et plans d'exécutions pour le 16 Septembre | | |
| 06 - Menuiseries intérieures MENUISERIE JOIE | | | |
| 08/08/2024 | Transmettre dossier technique et réservation en maçonnerie pour fin septembre | | |
| 07 - Cloisons doublages DUROU | | | |
| 08/08/2024 | Transmettre dossier technique pour fin septembre | | |
| 08 - Chapes Carrelage VINET | | | |
| 08/08/2024 | Il a été validé ce jour les réservations suivantes sur dalles : - isolant 8 cm - chape 5cm - carrelage 1,5 cm | | |
| 08/08/2024 | Transmettre dossier technique et échantillons pour choix pour fin septembre | | |
| 09 - Peinture - Revêtements Muraux CASTAGNET | | | |
| 08/08/2024 | Transmettre dossier technique et échantillons pour choix pour fin septembre | | |
| 10 - Revêtements de sols souples CASTAGNET | | | |
| 08/08/2024 | Transmettre dossier technique et échantillons pour choix pour fin septembre | | |
| 12 - CVCD SLTE | | | |
| 08/08/2024 | Transmettre réservations en dalle pour début septembre | | |
| 08/08/2024 | Transmettre les réservations restantes + plans exe + dossier technique pour le 23 Septembre | | |
| 13 - Electricité Courants Forts et Faibles - SLTE | | | |
| 08/08/2024 | Transmettre réservations en dalle pour début septembre | | |
| 08/08/2024 | Transmettre les réservations restantes + plans exe + dossier technique pour le 23 Septembre | | |

EQUIPE MAITRE OEUVRE

| Note du | Description | Pour le | Statut |
|------------------------|--|---------|--------|
| Maitre d'oeuvre | | | |
| 08/08/2024 | Transmettre la DROC au maîtres d'ouvrage | | |
| 08/08/2024 | Faire OS démarrage de chantier au 09 Septembre | | |

EQUIPE MAITRE OEUVRE

| Note du | Description | Pour le | Statut |
|------------------------|--|---------|--------|
| Maitre d'oeuvre | | | |
| 08/08/2024 | Transmettre modèle panneau de chantier | | |

EQUIPE MAITRE OUVRAGE

| Note du | Description | Pour le | Statut |
|-------------------------|--|---------|--------|
| Maitre d'ouvrage | | | |
| 08/08/2024 | Faire d'ores et déjà les premières démarches de demandes aux concessionnaires | | |
| 08/08/2024 | Transmettre nom, logo et montant des potentiels financier à l'architecte pour réalisation du modèle de panneau de chantier | | |