

20/01/2025

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom
07. École Horsarrieu

Adresse

Type de construction
Ecole



PROCHAINE RÉUNION

27/01/2025 14:00

PARTICIPANTS

P Présent **R** Retard **A** Absent **E** Excusé








PERSONNES RELATIVES AU PROJET

Rôle	Contact	Email & Téléphone	Présence	Convoqué	Pén.
Maitre d'ouvrage	MAIRIE HORSARRIEU	Mairie de Horsarrieu 0558795453	P		
Maitre d'oeuvre	Jorajuria Xabi GAUCHE	xabi@gauche-architecture.fr 0611780797	P		
CSPS	V. CHAUDUN Chaudun CSP2SO	v.chaudun.csp2so@gmail.com 06 98 34 90 55			
Bureau de Contrôle Technique	Mme Marielle Lafargue VERITAS	marielle.lafargue@bureauveritas.com 06 31 89 07 66			
BET Electricité/CVPS	Jean Marc Maisonnave CLIMELEC	secretariat@bet-climelec.fr 05 59 42 43 43			
BET Structure	COBET				

ENTREPRISES

Rôle	Contact	Email & Téléphone	Présence	Convoqué	Pén.
00 - TOUTES ENTREPRISES					
01 - Terrassements VRD - PUYET	Thierry Saint Jean ADOUR VRD	t.saintjean@adour-vrd.fr 07 85 84 02 38		27/01/2025 14:00	
02 - Gros-œuvre - FIGUEIREDO	Legentil Damien FIGUEIREDO	sarl.figueiredo@gmail.com 06 19 50 90 69	P	27/01/2025 14:00	
03 - Charpente - couverture BOIS & PEYRE	Larroque Romain BOIS & PEYRE	romain.larroque@itoiz.fr 06 21 58 70 20	P	27/01/2025 14:00	

ENTREPRISES

Rôle	Contact	Email & Téléphone	Présence	Convoqué	Pén.
05 - Menuiseries extérieures MIROITERIE DU GAVE	MIROITERIE DU GAVE	mirgave@wanadoo.fr 0559653179		 27/01/2025 14:00	
06 - Menuiseries intérieures MENUISERIE JOIE	Joie Gaetan MENUISERIE JOIE	contact@menuiseriejoie.com 06 45 59 03 52			
07 - Cloisons doublages DUROU	DUROU	durou.platrerie@gmail.com 06 31 35 79 39		 27/01/2025 14:00	
08 - Chapes Carrelage VINET	Rus Dimitri VINET	d.rus@groupevinet.com 06 18 90 71 08			
09 - Peinture - Revêtements Muraux CASTAGNET	CASTAGNET David CASTAGNET	jecastagnet@orange.fr 06 24 76 46 87			
10 - Revêtements de sols souples CASTAGNET	CASTAGNET David CASTAGNE	jecastagnet@orange.fr 06 24 76 46 87			
11 - Espace verts AMI DES JARDINS	LAGIERE Bertrand AMIS DES JARDINS	contact@amidesjardins.fr 06 14 88 35 05			
12 - CVCD SLTE	SAINT GERMAIN Quentin SLTE	quentin.saint-germain@slte.fr 06 76 34 53 75		 27/01/2025 14:00	
13 - Electricité Courants Forts et Faibles - SLTE	CLAVE Laurent SLTE	laurent.clave@slte.fr 06 26 52 18 49		 27/01/2025 14:00	

OBSERVATIONS

ENTREPRISES

Note du	Description	Pour le	Statut
00 - TOUTES ENTREPRISES			
08/08/2024	Les plans architecte pdf + dwg sont disponibles sur le lien suivant : https://www.dropbox.com/scl/fo/opb6bf9evii2crkgskmj/ADxSogufiel-5-kWSHgSbus?rlkey=cmzpi6smohk4okd3rftvt2sk&st=m6j70ahp&dl=0		
08/08/2024	Une procédure pour traitement des situations sera envoyés par l'architecte, il faudra donc scrupuleusement respecter cette procédure. Les situations devront être transmis à l'architecte entre le 25 et fin de chaque mois		
16/12/2024	Feu interdit strictement sur le chantier : merci de respecter cette consigne		
01 - Terrassements VRD - PUYET			
23/09/2024	Agrandir la surface du bassin d'infiltration		
▶ 30/09/2024	Le modélage pourra être repris à la fin du chantier		
30/09/2024	Transmettre plans d'exécutions réseaux en prenant en compte les éléments transmis par les entreprises. Pas de nécessité de fourreaux éclairage lampadaires, le sydec se chargera de tout		
13/01/2025	Suivant relevé de ce jour reprendre le plan de nivellement voirie en réhaussant l'arrêt de bus de tel façon à avoir des pentes toujours inférieures à 4 %		
13/01/2025	Transmettre les points altimétriques de la cour au droit des poteaux préau		
▶ 20/01/2025	URGENT : à transmettre demain au maçon		
02 - Gros-œuvre - FIGUEIREDO			
28/10/2024	Faire les socles poteaux bois préau + parvis en début d'années		
▶ 06/01/2025	À démarrer dès demain		
▶ 20/01/2025	A démarrer ce mercredi impérativement : le haut des socles devront être à -5cm du sol enrobée fini de la cour		
09/12/2024	Transmettre chiffrage caillebotis devant les passages avant la fin de cette semaine		
13/01/2025	Les appuis maçonné sera repris au mortier étanchéité type Sika Top 121		
13/01/2025	Les enduits se feront en 2 fois		
20/01/2025	Suivre avancement du charpentier pour la mise en place des briquetage chevrons		
20/01/2025	Enduits première passe à faire mi février		
03 - Charpente - couverture BOIS & PEYRE			
30/09/2024	Voir détail pied de poteau ferrure avec maçon		
▶ 28/10/2024	A prévoir à 15 cm de haut		
30/09/2024	Détail de épines bois devant châssis à affiner		
28/10/2024	Mettre descente zinc avec coude à 90 degré		

ENTREPRISES

Note du	Description	Pour le	Statut
03 - Charpente - couverture BOIS & PEYRE			
13/01/2025	Mettre les contreventements d'angle du bat A au dessus de la fermette et non en dessous		
13/01/2025	Faire chevêtre au niveau de la grille du bat B		
▶ 20/01/2025	Vu ce jour détail du déplacement muraillère au niveau de la pièce du local technique		
05 - Menuiseries extérieures MIROITERIE DU GAVE			
07/10/2024	Prévoir des ventelles en 2 parties fixes déboulonnable pour démontage 2 à 3 fois par an		
06/01/2025	Prendre cote bat A pour fabrication châssis ce mercredi après midi, attention certaines ouvertures ne sont pas identiques aux plans suite à une erreur du maçon ; les prendre en l'état		
20/01/2025	Il y'a des joints entre bavettes monolithique et tapée à reprendre		
20/01/2025	Pose des châssis bâtiment B à prévoir fin de semaine prochaine		
06 - Menuiseries intérieures MENUISERIE JOIE			
08/08/2024	Transmettre dossier technique		
18/11/2024	Prévoir de livrer les huisseries sur chantier entre mi Janvier et fin Janvier		
▶ 13/01/2025	Démarrage du plâtrier semaine prochain; huisserie à livrer dans la semaine		
07 - Cloisons doublages DUROU			
08/08/2024	Transmettre dossier technique pour fin septembre		
▶ 23/09/2024	A transmettre pour mi octobre		
20/01/2025	Finir pose plafonds BA13 pour fin de semaine et démarrer le raillage doublage		
20/01/2025	Validation sur doublage thermique sur mur mitoyen au niveau de la salle de classe 2		
09 - Peinture - Revêtements Muraux CASTAGNET			
08/08/2024	Transmettre dossier technique et échantillons pour choix pour fin septembre		
10 - Revêtements de sols souples CASTAGNET			
08/08/2024	Transmettre dossier technique et échantillons pour choix pour fin septembre		
28/10/2024	Le sol PVC devra être un produit dans la masse et non une impression : choix à retransmettre		
12 - CVCD SLTE			
16/12/2024	Reprendre le schéma de compensation tel que vu ce jour pour validation BC		
20/01/2025	Démarrer milieu de semaine prochaine les gaines de ventilation bat B		
20/01/2025	Suivre l'avancement du plâtrier des doublages a partir de lundi prochain		
13 - Electricité Courants Forts et Faibles - SLTE			
09/09/2024	Il sera fait un point sur le système de pilotage des stores extérieurs		

ENTREPRISES

Note du	Description	Pour le	Statut
13 - Electricité Courants Forts et Faibles - SLTE			
▶ 06/01/2025	A affiner et capteur de vent à rajouter		
23/09/2024	Transmettre calcul d'éclairage du parvis extérieur qui sera complété par le calcul de l'éclairage extérieur sydec		
07/10/2024	Les raccordement boites des screens extérieurs seront faites dans les pléniums des salle sauf au niveau de la salle polyvalente où il sera étudié une mise n place des boites derrière le bardage extérieur		
06/01/2025	Point à faire sur le contrôle d'accès portail à la prochaine réunion		
▶ 13/01/2025	Prévoir uniquement 4 points pour le combiné intérieur : combiné cuisine à supprimer		
20/01/2025	Suivre l'avancement du plâtrier des doublages a partir de lundi prochain		
20/01/2025	Il sera prévu un placard élevé avec porte coupe feu au niveau du local rangement tel que vu ce jour		

EQUIPE MAITRE OEUVRE

Note du	Description	Pour le	Statut
Maitre d'oeuvre			
20/01/2025	Redessiner l'arrêt de bus et passage piéton tel que vu ce jour + gaine elec coupe feu avec porte de 83cm au niveau du local de rangement		

EQUIPE MAITRE OUVRAGE

Note du	Description	Pour le	Statut
Maitre d'ouvrage			
08/08/2024	Transmettre nom, logo et montant des potentiels financier à l'architecte pour réalisation du modèle de panneau de chantier		